

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

|         |                                                     |        |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| จาก     | ผบค. PEA. ปลด                                       | ถึง    | ผจก. PEA. ปลด.  |
| เลขที่  |                                                     | วันที่ | 15 ต.ค. 2558    |
| เรื่อง  | การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายทองใบ เชียงเงิน |        |                 |
| อ้างถึง | คำร้องที่ 120000462243                              | ลว.    | 11 กันยายน 2558 |

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม ..... คำร้อง ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย  
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายทองใบ เชียงเงิน บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล บาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 27 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... 27 ราย ไฟกำลัง ..... ราย โหลดรวมประมาณ ..... 53 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง .....

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

#### แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,4 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 150 เมตร
- ☐ .....

#### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 110 เมตร
- ☐ .....

#### กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวัตต์
- จำนวน ..... ชุด

#### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

#### รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

นายทองใบ เชียงเงิน

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       | 243,943.92 |
| หม้อแปลง            |                     |       | 82,820.50  |
| แรงต่ำ              |                     |       | 80,362.41  |
| รีดอนแรงสูง         |                     |       |            |
| รีดอนหม้อแปลง       |                     |       |            |
| รีดอนแรงต่ำ         |                     |       | 1,064.00   |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 16,000.00  |
| ค่าแรงขอทไลน์       |                     |       | 16,384.50  |
| แผนกอุปกรณ์ป้องกัน  |                     |       | 2,700.00   |
|                     |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 443,275.33 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 31,029.27  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 474,304.60 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 474,304.60 บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2673/2658

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายถาวร จันทร์กุล

ผจก.กฟอ.ปลด.