



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 15 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท แอ็ฟพลายแอสเซ็ท จำกัด (โครงการ รณารมย์ 3)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000461530 ลว. 10 กันยายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย

และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แอ็ฟพลายแอสเซ็ท จำกัด (โครงการ รณ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1

ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 130 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 130 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 425.7 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 29 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 , 160 เควีเอ. จำนวน 1 , 3 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,400 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 68 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,400 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☒ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ตัน

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท แอ็พพลายแอสเซ็ท จำกัด(โครงการ รณารมย์ 3)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			651,054.96 ✓
หม้อแปลง			993,940.06 ✓
แรงต่ำ			966,322.27 ✓
ร็อดออนแรงสูง			797.00 ✓
ร็อดออนแรงต่ำ			648.00 ✓
ร็อดออนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,188.40 ✓
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			58,000.00 ✓
ไฟสาธารณะ			180,696.36 ✓
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,866,647.05 ✓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		200,665.29 ✓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	3,067,312.34 ✓

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,067,312.34 บาท (สามล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)


ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.PEA.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (580 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล ธรรมฮวด
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2669/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายถาวร จันทรกุล

ผจก.กฟอ.ปลด./

16 ต.ค. 58