



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **18 พ.ค. 2558**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายภูษิต โชคสรณทิพย์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000482663 ลว. 13 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายภูษิต โชคสรณทิพย์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีห์ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ ทาวน์โฮม 2 ชั้น มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 17 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 40 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 4 , 6 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 170 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีลออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายภูษิต โชกตรัตน์ทิพย์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			13,682.98
หม้อแปลง			158,458.82
แรงต่ำ			109,921.14
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			15,181.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	302,244.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		21,157.10
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	323,401.44

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 323,401.44 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๑๑๑/๒๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปลด.

18 พ.ย. 2558