



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 21 ก.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท สิ้นพุนทรัพย์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด(เฟส 1)
อ้างอิง คำร้องที่ 120000488894 ลว. 08 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม _____ คำร้อง _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สิ้นพุนทรัพย์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด(เฟส บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ 5
ถนน _____ ตำบล _____ แม่น้ำคู่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ โครงการเดอะมอร์นิ่งไซด์วิลล์ มีผู้ใช้ไฟ _____ 46 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 46 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ 158.7 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 16 ตัน
	☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 330 เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 19 ตัน
	☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รีดลอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท สานทุนทรัพย์ ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด(เฟส 1)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			465,245.07
หม้อแปลง			529,132.88
แรงต่ำ			287,243.18
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดไลน์			15,259.14
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟสาธารณะ			59,153.09
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,388,033.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		97,162.34
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,485,195.70

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,485,195.70 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




นายสาธิต อนุสิทธิ์

รพ.บค. ปฏิบัติงานแทน รพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 197/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด.