



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 2 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000501055 ลว. 26 มกราคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 75 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			28,765.34	28,765.33
แรงสูงภายใน				56,327.86
หม้อแปลงภายใน				241,815.30
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	15,314.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าขอลาไลน์				15,265.54
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	15,314.00	0.00	28,765.34	352,174.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			24,652.18
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			376,826.21

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 376,826.21 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 15,314.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 28,765.34 บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 305/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน-ผจก.กฟอ.ปลด.

๒- 2 ก.พ. 2559



นายสาริต อนุสิทธิ์

ทท.บค. ปฏิบัติงานแทน ทท.บค.

๒- 2 ก.พ. 2559