



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

เลขที่

५८६

กฟอ.ปลด.

วันที่

୧୯୮୩.୩.୩୦

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.-

บริษัท เคอะสปริงแลนด์ จำกัด (โครงการเคอะสปริงทาวน์)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000598105 ลว. 6 ธันวาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะสปริงแลนด์ จำกัด (โครงการเดอะบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4

ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ	โครงการเดอะสปริงทาวน์	มีผู้ใช้ไฟ	219	ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
------------	-----------------------	------------	-----	--------------------------------

ระบบจำหน่ายแรงส่ง	3	เฟส 22 เควี.	วงจรที่	4	ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ	ปลวกแดง 4
-------------------	---	--------------	---------	---	-------------------------	-----------

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ	1	กม.
---------------------------------	---	-----

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 219 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 755.55 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 17 ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 170 เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 6 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,550 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 132 ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,550 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
	จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
<u>รีดออน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอะสปริงแลนด์ จำกัด(โครงการเคอะสปริงทาวน์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			441,222.33
หม้อแปลง			1,212,332.06
แรงต่ำ			1,384,641.53
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงหอไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			96,000.00
ไฟสาธารณะ			226,852.37
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	3,361,048.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		235,273.38
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	3,596,321.67

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,596,321.67 บาท (ตามสำเนาแนบท้ายหนังสือขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่าย)
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก.ป.ล.ด. ...แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (960 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยศ
ทพ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./449 /2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รอง (ก) วิชาการแผนก กฟภ.ป.ล.ด.

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐