



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง

กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(ศศิธร 21)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000608562 ลว. 18 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(ศศิธร 21) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายนอก	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์ จำนวน 3 ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(สิทธิ 21)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				70,848.15
หม้อแปลงภายใน				226,843.51
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	16,026.00			
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าสื่อทโลม				15,583.86
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	16,026.00	0.00	0.00	323,275.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			22,629.29
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			345,904.81

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 345,904.81 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,026.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหม
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 000/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐