



จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นางยุพา สุตตานนท์		

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000590649 ลว. 9 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค.PEA.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ	นางยุพา สุตตานนท์	บ้านเลขที่	—	หมู่ที่	3
ถนน	—	ตำบล	มาบยางพร	อำเภอ	ปลวกแดง
				จังหวัด	ระยอง
ขอใช้เพื่อ	ห้องแถวเช่า	มีผู้ใช้ไฟ	40	ราย	หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง	3 เฟส 22 เควี.	วงจรที่	11	ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ	ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานี	ระยะทางประมาณ	10	กม.		
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย	40	ราย	ไฟกำลัง	ราย	โหลดรวมประมาณ 143.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง					

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบบั้งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 60 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
- ☐ _____

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางยุพา สุตตานนท์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			60,919.36
หม้อแปลง			197,977.26
แรงต่ำ			85,631.94
รีดลอนแรงสูง			506.50
รีดลอนหม้อแปลง			
รีดลอนแรงต่ำ			3,951.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงขอทไลต์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	364,986.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		25,549.02
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		390,535.08

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 390,535.08 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสค.-บค./ ๒๑๖๖ / ๒๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสค.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓

FM-CO-19