



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - บจ. เอ็น. เอส. ยู. เอ็น. จี. เนียริง ๙

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000598754 ลง 8 ธันวาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ  
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 700 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย


#### วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์ ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ เฟส 4 สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร

#### เงินลงทุน


- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 60,554.91 บาท ( หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
นายสาธิต อนุสิทธิ์  
รศ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3206/2๓๓๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ลพอ.ปลด.  
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕