



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง กฟอ.ปตด.

เลขที่

วันที่

୧୧ ମ.ମ. ୧୯୯୯

1502

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียน ผจก.กฟอ.ปตด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปตด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000583487 ลว. 12 ตุลาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ ธารณาการอาคารสงเคราะห์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1

ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ สำนักงานธนาคาร มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นข้อกล่าวหาจ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซีเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซีเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			7,754.82	7,754.81
แรงสูงภายใน				104,379.39
หม้อแปลงภายใน				219,584.02
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	16,015.00			
รีดอนแรงสูง			802.50	802.50
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสอทไลน์				15,049.66
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	16,015.00	0.00	8,557.32	357,570.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			25,029.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			382,600.31

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 382,600.31 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,015.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 8,557.32 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๖๖๔ / ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผู้อำนวยการ.กฟอ.ปลด.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑