



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 4 มี.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต.หนองไร่(ซอยหินขาว)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 73303/110 ลว. 1 มีนาคม 2559

เรียน ผอ.ก. PEA. ปลด. ผ่าน รก.ก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองไร่(ซอยหินขาว) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ หนองไร่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บ้านค่าย
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 10 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 11 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 15 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 530 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☒ รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 15 ตัน คืบคลั่ง

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.หนองไร่(ชอยหินขาว)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			178,449.65
หม้อแปลง			66,276.59
แรงต่ำ			27,692.56
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			21,401.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	296,819.80
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,777.39
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		317,597.19

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 317,597.19 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยวด
 หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1096/2569

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชาย กฤตธนาพันธ์)
 รกน.(ท.) รักษาการแทน ผจก.ฟอ.ปด.