



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ตาสีห์ (สายบ้านตากวง)
อ้างอิง หนังสือ ที่ รย 71803/686 ลว. 13 มิถุนายน 2559

เรียน ผกค. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีห์ (สายบ้านตากวง) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 10 ราย โหลดรวมประมาณ 3.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน 15 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 440 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 7 , 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 440 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีทิพย์(สายบ้านตากวง)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			64,514.56
แรงต่ำ			94,676.28
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			1,095.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงออทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			32,209.84
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	195,495.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		13,684.70
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	209,180.38

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 209,180.38 บาท (สองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ. จำนวน โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควี.เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยว
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๐๑๐/๒๖๖๙

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

- ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕