



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 11 1 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. อีสาน วัน
อ้างถึง คำร้องที่ 120000520635 ลว. 31 มีนาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลดแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลดแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. อีสาน วัน บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 6
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลดแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 18 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลดแดง 1
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 18 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 54.9 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	_____
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	_____
หม้อแปลง	☐	ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐	_____
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ _____
	☐	_____
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
	☒	พาดด้วยสายเมนสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐	_____
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
รื้อถอน	☐	หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

