



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 14 มิ.ย. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายอาวุธ นุกาศรัมย์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000540499 ลว. 10 มิถุนายน 2559

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอาวุธ นุกาศรัมย์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2 ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง ขอใช้เพื่อ ที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 8 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อาศัย 8 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 8.8 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 140 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายอาวุธ นุกาศรัมย์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			68,320.96
แรงต่ำ			60,730.87
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทโถ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	132,051.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		9,243.63
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		141,295.46

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 141,295.46 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมอาจ

ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1004

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

ผรณ.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปลด.กนตง

16 ส.ย. 2559