



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 123 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายมงคล โกสินทรจิตต์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000526745 ลว. 26 เมษายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายมงคล โกสินทรจิตต์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 6 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 6 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 6.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้นับคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ 12 _____ เมตร จำนวน _____ 3 _____ ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.ม.ม. จำนวน _____ 3 _____ สาย ระยะทาง. _____ 60 _____ เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด _____ 160 _____ เควี.อ. จำนวน _____ 1 _____ เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ 9 _____ เมตร จำนวน _____ 2 _____ ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 95 AW ค.ม.ม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 20 _____ เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนชานคาขนาด _____ 50 AW ค.ม.ม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 20 _____ เมตร
	☐ _____
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
<u>รีดดอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.อ. จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


นายมงคล โกสินทรจิตต์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			63,974.27
หม้อแปลง			247,329.05
แรงต่ำ			61,057.78
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าแรงขอทโถน			16,439.10
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			2,100.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	406,900.20
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			28,483.01
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		0.00	435,383.21

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 435,383.21 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปคด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1227/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปคด.
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙