



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 19 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายนิกม ชื่นศิริ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000529759 ลว. 10 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลดวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลดวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายนิกม ชื่นศิริ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลดวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลดวกแดง 4
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง 100 วัตต์ โหลดรวมประมาณ 23.6 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
☐ _____	
แรงสูงภายใน	☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
	☐ _____
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
รื้อถอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นายนิคม ชื่นศิริ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			25,397.48
หม้อแปลง			201,628.95
แรงต่ำ			63,615.48
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			1,188.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าแรงขอทไลน์			16,439.10
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	318,269.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		22,278.83
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	340,547.84

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 340,547.84 บาท (ตามแผนที่แนบท้ายข้อสัณเข็ดบัทเบดลิตบลิศตวงค)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยีนราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ท83/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณนารักษ์ กฤตชนาพันธ์)

รพช.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.