



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA.ป.ลค. ถึง PEA.ป.ลค.
เลขที่ _____ วันที่ 16 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ป.ลค.- นางสาววัชรินทร์ เกิดผล
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000511260 ลว. 1 มีนาคม 2559

เรียน ผจก. PEA.ป.ลค. ผ่าน รจก.(ท) PEA.ป.ลค.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววัชรินทร์ เกิดผล บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ ที่จัดซื้อขาย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 10 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 34.6 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ตัน
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางสาววัชรินทร์ เกิดผล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			111,212.60
แรงต่ำ			213,458.66
รีดออนแรงสูง			
รีดออนแรงต่ำ			2,348.00
รีดออนหม้อแปลง			4,311.00
ค่าแรงฮอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	337,330.26
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			23,613.12
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		0.00	360,943.38

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 360,943.38 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ฎีกาขี้ดกขี้ด (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผก.ป.ล.ด. ... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล ทรมชาติ
 ทม.บค.

ที่ ก.2 ปลด.บค. 719/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รชก.(ท.) รักษาการแทน ผก.กฟอ.ปลด.