



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 8 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายโสธร สุวคิษฐ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000494897 ลว. 05 มกราคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายโสธร สุวคิษฐ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 46 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 46 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 53.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1.4 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.ม.ม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 220 เมตร
	☐
แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 20 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รีดเดอร์	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.เอ. จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายโสธร สุวดิษฐ์

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			184,367.31
หม้อแปลง			205,822.41
แรงต่ำ			399,404.54
รีดกอนแรงสูง			
รีดกอนหม้อแปลง			
รีดกอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าแรงสหกรณ์			
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			2,700.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	802,294.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		56,160.60
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		858,454.86

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 858,454.86 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสองสต) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปอด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




นายสาริต อนุสิทธิ์

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.

ที่ ก.2 ปอด.-บค. 642/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายถาวร จันทร์ฤต

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง