



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- น.ส.ศิริพร พรหมสมบัติ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000515623 ลว. 15 มีนาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ศิริพร พรหมสมบัติ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 6
ถนน — ตำบล แม่ น้ำ คู อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 7 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2.7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 7 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 10.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

น.ส.ศิริพร พรหมสมบัติ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			238,301.25
แรงต่ำ			196,286.38
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			522.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าแรงขอทไลน์			16,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			1,500.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	452,609.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		31,682.67
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		484,292.30

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 484,292.30 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตรา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
- ๘ ๐.๐. ๒๕๕๕

ที่ ก.2 ปสค.-บค./ ๑๑๑/๒๐๑๑

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสค.

- ๘ ๐.๐. ๒๕๕๕