



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ปารดา เฟส 4)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000542983 ลว. 17 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ปารดา บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง) ขอใช้เพื่อ โครงการ ปารดา เฟส 4 มีผู้ใช้ไฟ 61 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 61 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 201.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 34 ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบขี้นี้.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ขีองานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ.แอล.กรุป ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด(ปารราคา เฟส 4)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			255,788.66
แรงต่ำ			405,040.22
รือถอนแรงสูง			
รือถอนแรงต่ำ			
รือถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟสาธารณะ			56,965.23
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	733,794.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		51,365.59
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	785,159.70

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ ใช้ไฟ จำนวน 785,159.70 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1691 / ๑๖๑๑

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๕