



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ :- 1 ก.ย. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ปลวกแดง (ไฟถนน High Mast)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 75503/1419 ลว. 15 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ปลวกแดง (ไฟถนน High Mast) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของขอใช้เพื่อ ไฟถนน High Mast มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 15 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน 1 ชุด
รีดลอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ปลวกแดง(ไฟถนน High Mast)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				36,897.67
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				2,595.60
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสอทไลน์				15,092.64
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	57,585.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			4,031.01
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			61,616.92

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 61,616.92 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายสาริต อนุสิทธิ์

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 22๑๗/ ๑๖๕๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผผก.กฟอ.ปลด.