



จาก	<u>ผบค. PEA. ปลวกแดง</u>	ถึง	<u>ผจก. PEA. ปลวกแดง</u>
เลขที่	<u> </u>	วันที่	<u>๒๑ มี.ย. ๒๕๖๐</u>
เรื่อง	<u>การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -</u>		<u>นายนิคม ชื่นศิริ</u>

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000652949 ลว 21 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 30 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 20 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |
| - พาดสายเมนช้ายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 60 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 83,809.07 บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1612/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอรุณ สุขสว่าง)
 ผกก.กทอ.ปลวกแดง