



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายทองใบ เชียงเงิน

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000715488 ลง 25 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ  
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 240 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 23 เครื่อง  
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- |                 |        |            |         |                      |
|-----------------|--------|------------|---------|----------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน      | 2       | ต้น                  |
| - พาดสายขนาด    | 95 AW  | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 40 เมตร  |
| - พาดสายเมนขนาด | 50AW   | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 100 เมตร |

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 89,362.09 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทเก้าสตางค์ )  
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ท ก.2 ปลด.-บค. ๒๖๒/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑