



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายราชัน เกะแก้ว

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000750549 ลว. 5 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายราชัน เกะแก้ว บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 8 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 8 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 15.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลง ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา กอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนสายกลางขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายราชน เกาะแก้ว

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			137,524.24
แรงต่ำ			113,119.90
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			3,070.00
รื้อถอนแรงต่ำ			1,167.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			13,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทโถน			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	277,881.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			19,451.68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			297,332.82

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 297,332.82 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปดค... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นคิดให้ กฟภ.คำนวณโหดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมหวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ 1035 / 2561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปตท.แดง