



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- อบต.ตาสีหรี(ชุมชนบ้านหนองบอน)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000753039 ลว. 13 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีหรี(ชุมชนบ้านหนองบอน) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล ตาสีหรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ชุมชนบ้านหนองบอน มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 360 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 320 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 320 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดดอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีห์(ชุมชนบ้านหนองบอน)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		66,219.46	
หม้อแปลง			161,124.04
แรงต่ำ			106,644.33
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			2,924.00
รื้อถอนหม้อแปลง			3,220.00
ค่าแรงขอทไล่น			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			13,000.00
ไฟสาธารณะ			15,611.04
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	66,219.46	302,523.41
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			21,176.64
		66,219.46	323,700.05
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 323,700.05 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ค่าหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตรา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมาได้มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 แควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

พน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1332

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด.

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑