



จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง ผจก.กฟอ.ปสค.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- น.ส.สุธาณี รัชสิทธิ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปสค.แดง

ตามคำร้อง 120000780716 ลว. 11 กันยายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปสค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สุธาณี รัชสิทธิ์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 6 ถนน — ตำบล ปสค.แดง อำเภอ ปสค.แดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 5 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปสค.แดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 5 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

ไฟสาธารณะ

- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

น.ส.สุธาสินี รัชสิทธิ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			49,450.17
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			4,738.16
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทโหนด			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	54,188.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			3,793.18
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			57,981.51

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 57,981.51 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2128

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑

FM-CO-19