



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ก.ฟอ.ป.ลค. ถึง กฟอ.ป.ลค.
เลขที่ วันที่ ๑๕ กย ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ป.ลค.- บริษัท ส.สิริสวัสดิ์ กรุป จำกัด

เรียน ผอ.ก.ฟอ.ป.ลค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ป.ลค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000766157 ลว. 26 กรกฎาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ส.สิริสวัสดิ์ กรุป จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล ศาสิตร์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการ รินรดาทาวน์ มีผู้ใช้ไฟ 45 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบจำ
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 45 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 155.25 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นติดต่อออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 5 , 1 ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 140 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 220 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 16 ตัน
- ☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 220 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีเลย์

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ส.สิริสวัสดิ์ กรุป จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			139,844.45
หม้อแปลง			216,786.26
แรงต่ำ			180,137.40
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			28,282.11
มิเตอร์ภายใน			3,354.36
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	603,404.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		42,238.32
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		645,642.90

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 645,642.90 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
 หน.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./๒๖๒๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปดวกแดง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓