



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด

เลขที่

ถึง

ผบค.กฟอ.ปลด.

วันที่

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผบค.กฟอ.ปสวคแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปสวคแดง

ตาม คำร้องเลขที่ 120000791650 ลว. 12 ต.ค. 2561 ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ 989/5 หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ตาสีหรี อำเภอ ปสวคแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ มิโนมาร์ท มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 12 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 50 ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.อ. จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟผ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				8,722.07
แรงสูงภายใน				49,885.60
หม้อแปลงภายใน				61,315.98
แผนกรื้อถอนหม้อแปลง				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				
ค่าต่อไฟ				7,500.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				3,000.00
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน				2,000.00
สอทไลน์				18,914.80
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	161,338.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				11,293.69
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				172,632.14

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 172,632.14 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 16,590.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ค่า และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมชาติ)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บก./ 2399

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒