



จาก ผบก.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางศิริพร ทองวิเชียร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000791641 ลว. 12 ตุลาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบก.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางศิริพร ทองวิเชียร บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 48 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 48 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 48.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	_____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	_____
<u>หม้อแปลง</u>	☐	ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐	_____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐	ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐	_____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒	ปักเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
	☐	ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
	☒	พาดด้วยสายเมนชานคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 70 เมตร
	☐	_____
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐	_____	
<u>มิเตอร์</u>	☐	ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
		จำนวน _____ ชุด
<u>รีดออน</u>	☒	หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางศิริพร ทองวิเชียร

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			41,466.10
แรงต่ำ			153,927.84
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,311.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงสหออนไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	205,704.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		14,399.35
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		220,104.29

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 220,104.29 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ความหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๖๙๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑