



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายนิรันดร์ อ่อนรัมย์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000797553 ลว. 6 พฤศจิกายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียด**

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายนิรันดร์ อ่อนรัมย์ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 1 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ ศาส์ทรี อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยะของ  
ขอใช้เพื่อ \_\_\_\_\_ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 32.6 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง \_\_\_\_\_ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ \_\_\_\_\_ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด \_\_\_\_\_ /5 แอมป์
- จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

### ร็อดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายนิรันดร์ อ่อนรัมย์

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ไฟฟ้า |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       |            |
| หม้อแปลง            |                     |       |            |
| แรงต่ำ              |                     |       | 148,823.14 |
| รีดออนแรงสูง        |                     |       | 94,644.69  |
| รีดออนหม้อแปลง      |                     |       |            |
| รีดออนแรงต่ำ        |                     |       |            |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       | 780.00     |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       |            |
| มิเตอร์ภายใน        |                     |       | 10,000.00  |
| ค่าแรงสอทไลน์       |                     |       |            |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       | 10,000.00  |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 264,247.83 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 18,497.35  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       | 282,745.18 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 282,745.18 บาท ( สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์ )  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย  
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.  
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปค.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง  
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด  
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประเมินการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด  
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๗๗๕๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประยูทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปค.

๐๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

FM-CO-19