



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง

กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

อบต.ตาสีห์(ป้อมตำรวจเขาน้อย)

เรียน ผอ.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000809478 ลว. 24 ธันวาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีห์(ป้อมตำรวจเขาน้อย) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ เพื่อใช้กับไฟป้ายไฟ LED มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 34.5 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ขึ้นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีหรีด(ป้อมตำรวจเขาน้อย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			44,686.20
แรงต่ำ			56,015.71
รีดลอนแรงสูง			
รีดลอนแรงต่ำ			985.00
รีดลอนหม้อแปลง			4,311.00
ค่าแรงขุดท่อน			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
ไฟสาธารณะ			
มิเตอร์ภายใน			6,106.41
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	118,104.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			8,267.30
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			126,371.62

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 126,371.62 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอื่นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้อไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมสวัสดิ์

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปดล.-บค./8003

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปดวกแดง