



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ วันที่ ๕๖ ก.พ. ๒๕๖๒  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เดอ พอช จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000819743 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอ พอช จำกัด บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ 1 .....  
ถนน ..... ตำบล ..... ปลวกแดง ..... อำเภอ ..... ปลวกแดง ..... จังหวัด ..... ระยอง .....  
ขอใช้เพื่อ ..... อาคารพาณิชย์ ..... มีผู้ใช้ไฟ 28 ..... ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก .....  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ..... มาบข่า .....  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... ราย ไฟกำลัง 28 ..... ราย โหลดรวมประมาณ 96.6 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง .....  
.....  
.....  
.....  
3. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

#### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... 12.20 ..... เมตร จำนวน ..... 1 ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ..... 3 เฟส 22 เควี. ขนาด ..... เควี.เอ. จำนวน ..... เครื่อง
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... 9 , 12 ..... เมตร จำนวน ..... 2 , 1 ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ..... 95 AW ..... ต.มม. จำนวน ..... 4 ..... สาย ระยะทาง. .... 120 ..... เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ..... 95 AW ..... ต.มม. จำนวน ..... 4 ..... สาย ระยะทาง. .... 120 ..... เมตร
- ☐ .....

#### กาปาซีเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซีเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวัตต์
- จำนวน ..... ชุด

#### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

#### รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควี.เอ. จำนวน ..... เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เคอ พอช จำกัด

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       | 38,009.33  |
| หม้อแปลง            |                     |       |            |
| แรงต่ำ              |                     |       | 147,422.78 |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       | 2,938.00   |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |       |            |
| ค่าแรงฮอทไลน์       |                     |       | 15,656.28  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       |            |
| ไฟฟ้าสาธารณะ        |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 204,026.39 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 14,281.85  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       | 218,308.24 |


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 218,308.24 บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์ )  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย  
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.  
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง  
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( ..... เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด  
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด  
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

  
 นายไพศาล พรมฮวด  
 ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./366

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอุดร สุขสว่าง)

ผจก. กฟอ. ปลวกแดง