



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายคำนึ่ง ชาวโชติ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000825639 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียด**

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายคำนึ่ง ชาวโชติ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบเข้า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 23.2 กว. รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด



## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ .....

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 ..... เมตร จำนวน 1 ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. 40 ..... เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. 60 ..... เมตร
- ☐ .....

### ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

### รื้อถอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง



# เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายคำนึง ขาวโชติ

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       |            |
| หม้อแปลง            |                     |       | 60,463.28  |
| แรงต่ำ              |                     |       | 59,741.21  |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |       | 4,311.00   |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       | 438.00     |
| ไฟฟ้าสาธารณะ        |                     |       |            |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 5,000.00   |
| มิเตอร์ภายใน        |                     |       |            |
| ค่าแรงฮอทไลน์       |                     |       |            |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 129,953.49 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 9,096.74   |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 139,050.23 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 139,050.23 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้จะใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปด.-บค./ 638

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายอนัน สุทวงศ์)  
ผจก.กฟอ.ปด.กแดง

FM-CO-19