



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สมก.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 24 ต.ค. 2562  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ทรูฟิตเน็ คีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ND VILLAGE)

เรียน สมก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000894020 ลว. 8 ตุลาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น สมก. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทรูฟิตเน็ คีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ND VILLA) บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 1 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ ศาสิตีร์ อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยะของ  
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน ND VILLAGE มีผู้ใช้ไฟ 43 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำเข้า  
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 43 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 148.35 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

แรงสูงภายนอก

- ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 1 , 1 ตัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐ .....

หม้อแปลง

- ☐ บีกเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ .....

แรงต่ำภายใน

- ☐ บีกเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 30 ตัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวัตต์
- จำนวน ..... ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

รีดเดอร์

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (ND VILLAGE)

| แผนก                | งบ กฟผ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       | 67,701.87  |
| หม้อแปลง            |                     |       | 214,924.64 |
| แรงต่ำ              |                     |       | 400,326.41 |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       |            |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |       |            |
| ค่าแรงขอทโถน        |                     |       | 18,831.00  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 25,000.00  |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       | 46,789.17  |
| มิเตอร์ภายใน        |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 773,573.09 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 54,150.12  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 827,723.21 |

เงินลงทุนที่เกินงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 827,723.21 บาท ( แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ )  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย  
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.  
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง  
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด  
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด  
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์  
 ผจก.กฟผ.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./๘๗๑๕/๒๕๖๒

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจเจริญ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ ปดค

24 ต.ค. 2562