



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 22 พ.ย. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บจ.สมบูรณ์สุข เฟลส

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.แดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.แดง

ตามคำร้อง 120000894440 ลว. 9 ตุลาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ.สมบูรณ์สุข เฟลส บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล มานขางพร อำเภอ ปลด.แดง จังหวัด ราชอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 14 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด.แดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 14 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 10.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.สมบูรณ์สุข เพลส

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			74,090.00
แรงต่ำ			165,694.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,657.00
รื้อถอนแรงต่ำ			4,404.00
ไฟสาธารณะภายใน			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			11,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	259,845.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		18,189.19
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		278,034.81

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 278,034.81 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมवाद)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3405

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ ปลด
 22 พ.ย. 2562

FM-CO-19