



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 12 มี.ค. 2563
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ บ.เซล อินคัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000932446 ลว. 10 มีนาคม 2563 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

1. บ.เซล อินคัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่
501/1 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประกอบกิจการ จำหน่ายชิ้นส่วนประกอบโลหะ
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 11 โหลดสูงสุด 5.9 MW. ของสถานีควบคุม
การจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีจะระยะทางประมาณ 15 กม.
2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้ว โดย () ติดตั้ง () เช้า หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส
22000-400/230 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง
3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000 - 460/230 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ. จัดหาหม้อแปลง () ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 400/230 โวลท์ ขนาด 2000 _____ เควีเอ
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ. จัดหาหม้อแปลง (/) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 210 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ. จัดหาหม้อแปลง () ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 182/105 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ. จัดหาหม้อแปลง () ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
- รวมหม้อแปลงเดิมและขออนุมัติในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 2000 _____ เควีเอ
4. ผู้ใช้ไฟ () ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
(/) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง
5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเองโดยมี นาย ปรีชา ปานดิษฐ์
ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (/) สามัญ () วุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง(เลขทะเบียน สฟก. 3499) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง
6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงส่งภายนอก บั๊กเส้า คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ตัน
บั๊กเส้าต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน พาดสายล่อฟ้าแรงสูงและสาย
เคเบิลอากาศ ขนาด 250HGW,50SAC ตร.มม. จำนวน 0 เส้น ระยะทาง 0 เมตร

2. แผนกแรงส่งภายใน บั๊กเส้า คอร. ขนาด 0 เมตร จำนวน 0 ตัน
บั๊กเส้าต่อมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน พาดสายล่อฟ้าและสายเคเบิล
อากาศ ขนาด 0 ตร.มม. จำนวน 0 เส้น ระยะทาง 0 เมตร

(/) ติดตั้งคอนตันบั๊กชาร์ม จำนวน 1 ชุด (ผู้ใช้ไฟเมื่อสายให้)
() ติดตั้งคอนตันต่อสายเดิม จำนวน _____ ชุด (ผู้ใช้ไฟเมื่อสายให้)
(/) ระบบจำหน่ายแรงสูงในช่วง ระบบจำหน่ายภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเอง
นั้น ให้ ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และตาม
มาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

3. แผนกหม้อแปลงภายใน
() ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000 - 460/230 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
(/) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 400/230 โวลท์ ขนาด 2000 เควีเอ
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ.ดำเนินการ (/) ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
() ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 210 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
() ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000 - 182/105 โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ
จำนวน _____ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน () กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
(/) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. () ตรวจสอบ (/) ทดสอบ ก่อนนำไป
ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่างหากตามระเบียบ กฟภ.

4. แผนกคาปาซิเตอร์

(/) ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง
() กฟภ. จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งให้

5. แผนกเครื่องวัด

(/) ติดตั้งเครื่องวัดแรง (/) แรงสูง () แรงต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบ ซีที
ขนาด 75/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด
() เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูง จากเดิม ขนาด _____ แอมป์ เป็นขนาด _____ แอมป์
(ของเดิมคืนคลัง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	0.00	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	0.00	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกเครื่องวัดแรง สูง	เป็นเงิน	148,527.00	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกเครื่องวัดแรงสูง(อุปกรณ์ป้องกันการละเมิด)	เป็นเงิน	0.00	บาท เบิกจากงบลงทุน
รวม เป็นเงิน		<u>148,527.00</u>	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

() ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (/) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ไรชนะ

1. ค่าขยายเขตฯ (ไม่คิดค่าสมทบฯ เนื่องจากนิคมฯ ส่งมอบพื้นที่ให้ กฟภ. สร้างสถานีฯ)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	200,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	18,875.95	บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	26,230.18	บาท
แผนกกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	0.00	บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	0.00	บาท
แผนกสอทไลน์	เป็นเงิน	16,860.00	บาท
รวม เป็นเงิน		<u>261,966.13</u>	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง(ระยะทาง 20 ม.)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	20,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน	0.00	บาท
ค่าตรวจสอบแท่น และรั้วหม้อแปลง	เป็นเงิน	0.00	บาท
รวม เป็นเงิน		<u>22,000.00</u>	บาท

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (1)	เป็นเงิน	261,966.13	บาท
ค่าธรรมเนียม (2)	เป็นเงิน	22,000.00	บาท
รวม เป็นเงิน		<u>283,966.13</u>	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	19,877.63	บาท
รวม เป็นเงิน		<u>303,843.76</u>	บาท

ค่าประกันการใช้ไฟ(2,000 X 400)	เป็นเงิน	800,000.00	บาท
รวม เป็นเงิน		<u>1,103,843.76</u>	บาท

ผู้ไฟลงทุนเป็นเงิน 1,103,843.76 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น


เครื่องวัด (/) แรงสูง () แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง , หม้อแปลงที่ใช้ไฟฟ้้าออกแบบ และเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
เองนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้้าจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟผ. ทั้งนี้
แม้ว่าทาง กฟผ.จะได้ตรวจสอบ และ ทดสอบ แล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟฟ้้าแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้้าจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า 85 % หากรอบการใช้ไฟฟ้้าเดือน
ใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)1028
ลว. 15 ก.ย. 2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่า วัตต์ - วาร์ (Watt - Var)ได้ เห็นควรมอบอำนาจให้
กฟผ. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังจำนวน 1 แผ่น , ประมาณการ , ค่าใช้จ่ายพนักงาน
และหนังสือผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว




(นายไพศาล ทรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๗๗๐/๒๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์ย์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

' 1 2 มี.ค. 2563