



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๒๙ มี.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท สุขเสริมทรัพย์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000929040 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สุขเสริมทรัพย์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ที่ดินปลูกบ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ 12 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 12 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 41.4 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 310 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☒ รื้อถอนเสาคอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 4 คน คืบคลั่ง

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท สุขเสริมทรัพย์ จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			183,916.65
แรงต่ำ			127,811.98
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			5,271.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ไฟสาธารณะ			
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	331,999.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		23,239.97
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		355,239.60

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 355,239.60 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้งไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟผ.คำนวณ โทเลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันนี้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้งไฟมาด้วยแล้ว



นายไพศาล พรหมวงศ์
 ผจก.บค.

ที่ ก.2 ปลด-บค./ 1115/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลดกแดง