



५८

กฟอ.ปสค.

วันที่

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปตด.-

บ.ทรู มูฟ เอฟ ยูนิเวอร์แซล ๙

ตาม คำร้องเลขที่ 120000919593 ลว. 27 มกราคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ทรู มูฟ เอพี ยูนิเวอร์แซล ช. บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ เสาโทรศัพท์ มิผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เหมราช 111.3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายใน</u>	☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12,12.20 เมตร จำนวน 1,1 คัน
	☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
	☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลงภายใน</u>	☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์.จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ บีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>ลปาชีเตอร์</u>	☐ ติดตั้งลปาชีเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
<u>รีดดอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ³ ใช้งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.ทรู พูล เอพี ยูนิเวอร์แซล - ๑

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				65,188.97
แรงสูงภายใน				57,021.28
หม้อแปลงภายใน				133,583.89
คาปาซิเตอร์				0.00
แรงต่ำภายนอก				0.00
มิเตอร์	0.00			1,500.00
รื้อถอนแรงสูง				0.00
รื้อถอนหม้อแปลง				0.00
รื้อถอนแรงต่ำ				0.00
ค่าขอทไลน์				16,734.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				0.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	269,028.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				18,831.97
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				287,860.11

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 287,860.11 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๖๖๖๖๖/๒๖๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟอ.ปลาแกตง