



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 10 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ซอย 3 แม่น้ำคู่

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000976216 ลว. 24 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ซอย 3 แม่น้ำคู่ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน _____ ตำบล _____ แม่น้ำคู่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ หมายเข้าอยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 80 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ชอย 3 แม่น้ำคู่

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			9,467.98	9,467.98
แรงสูงภายใน				58,768.31
หม้อแปลงภายใน				286,707.27
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	17,691.00			
รีดอทแรงสูง				
รีดอทหม้อแปลง				
รีดอทแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				18,626.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	17,691.00	0.00	9,467.98	383,569.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			26,849.87
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			410,419.43

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 410,419.43 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 17,691.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 9,467.98 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./48305/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจจพนีย์)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓