



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผอ.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001017730 ลว. 3 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการทรัพย์สิน 999 เฟด 7 มีผู้ใช้ไฟ 130 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8.4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อาคาร 130 ราย ไฟกำลัง 448.5 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 , 12.20 เมตร จำนวน 21 , 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 520 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 , 250 เควีเอ. จำนวน 2 , 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,000 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 57 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,000 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			612,014.63
หม้อแปลง			740,320.41
แรงต่ำ			644,677.69
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงสหโกลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			57,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			138,994.52
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,203,007.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		154,210.51
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,357,217.76

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,357,217.76 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (570 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ขึ้นคิดชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
 ทษ.บค.

ที่ ก.2 ปสค.-บค./ 74384/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปสค.

17 ธ.ค. 2563