



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง ผกค.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **4 ก.พ. 2564**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายณรงค์ สุขเพ็ง

เรียน ผกค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001032439 ลว. 27 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายณรงค์ สุขเพ็ง บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ มบข่างพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ ที่ดินปลูกบ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.66 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 18 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 18.4 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ บีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

ลอปาจิเตอร์ ☐ ติดตั้งลอปาจิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายณรงค์ สุขเพ็ญ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			157,734.43
แรงต่ำ			82,375.02
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			463.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	255,572.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		17,890.07
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	273,462.52

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 273,462.52 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
 ทล.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./556/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.
 4 ก.พ. 2564