



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๕1 ก.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001073772 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล แม่น้ำคู อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 68 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 68 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 199 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12,12.20 เมตร จำนวน 9,1 ตัน

☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 500 เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ตัน

☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 500 เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			402,404.19
หม้อแปลง			293,599.23
แรงต่ำ			253,716.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			52,733.59
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ค่าხოთไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,032,453.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		72,271.75
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,104,725.38

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,104,725.38 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บก./ 40058/ 2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.
E 1 ก.ค. 2564