



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 02 ก.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายประเสริฐ พรหมทอง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001081852 ลว. 21 มิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายประเสริฐ พรหมทอง บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 6
ถนน _____ ตำบล _____ ปลวกแดง อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ ที่ดินปลูกบ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.66 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 10 ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 34.5 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

ควาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งควาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดดอน ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายประเสริฐ พรหมทอง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			170,925.42
แรงต่ำ			88,323.89
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			3,157.00
รื้อถอนหม้อแปลง			3,571.00
ค่าแรงขอทโถน			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			2,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	277,977.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		19,458.41
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	297,435.72

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 297,435.72 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ให้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


 นายไพศาล พรหมทอง
 ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 40099/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายรุ่งโรจน์ ชานูมานิต)
 ผจก.กฟอ.ปลด.
 2 ก.ค. 2564