



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 10 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ประสานพร รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001110479 ลว. 9 กันยายน 2654 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ประสานพร รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 80 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 80 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 79 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบบั้งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ประสานพร รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			60,443.94
หม้อแปลง			227,329.20
แรงต่ำ			194,636.34
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าหอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	502,409.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		35,168.66
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	537,578.14

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 537,578.14 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 4147/1564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรุ่งโรจน์ ชานูมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.

10 ก.ย. 2564