



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 20 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายรัชพิสิฐ นิลแก้ว

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001107179 ลว 1 กันยายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|------------------|------------------|---------------------|----------|
| ปักเสาเคอร์.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 4 ต้น |
| - พาดสายขนาด | 95 AW ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 100 เมตร |
| - พาดสายเมนขนาด | 50 AW ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 99,781.91 บาท (..... เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี / % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮาด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 4323/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.

20 ก.ย. 2564