



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 5 มี.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- นางโกศล เชียงเงิน

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001130734 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางโกศล เชียงเงิน บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 22 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 22 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 102 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางโกศก เขียวเงิน

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			272,578.54
แรงต่ำ			53,122.24
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			1,410.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าสหกรณ์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	353,110.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		24,717.75
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		377,828.53

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 377,828.53 บาท (ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบสามสตาง) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 42/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์ เรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

5 มี.ค. 2564