



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 10 ม.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เซอร์เอร์ราต์ จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001102984 ลว. 20 สิงหาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เซอร์เอร์ราต์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่จัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 36 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 124 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ บีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ต้น
☐ บีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เซอร์เอร์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			79,676.69
หม้อแปลง			271,239.44
แรงต่ำ			204,241.21
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			1,319.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			20,795.74
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าสหกรณ์			19,494.60
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	607,766.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		42,543.67
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		650,310.35

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 650,310.35 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมานี้ครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปด.-บค./ 130/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนิคเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปด.

10 มี.ค. 2564