



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 20 ธ.ค. 2566  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายไพศาล เจริญดี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001276548 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายไพศาล เจริญดี บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 2  
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง  
ขอใช้เพื่อ บ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ 14 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 13 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 14 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 47 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร  
☐ .....

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร  
☐ .....

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด  
☐ บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง  
☐ .....

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... คัน  
☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร  
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด จัดหาอุปกรณ์

แรงต้านภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต้าน ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายไพศาล เจริญดี

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       |            |
| หม้อแปลง            |                     |       | 152,920.16 |
| แรงต่ำ              |                     |       | 100,009.67 |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |       | 4,657.00   |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       |            |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       |            |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 9,000.00   |
| ค่าสหออนไลน์        |                     |       | 10,000.00  |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 276,586.83 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 19,361.08  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 295,947.91 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 295,947.91 บาท ( สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 804/66

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

20 มี.ค. 2566