



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 25 ส.ค. 2566
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- นางนิภา นุชสวาท

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001321345 ลว. 21 มิถุนายน 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางนิภา นุชสวาท บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 1
ถนน ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 70 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ PLW 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 3
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 70 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 77 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 70 เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ข้อมูล ขยายเขตระบบจำหน่าย นางนิภา นุชสาวท

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			137,626.97	
แรงสูงภายใน				134,151.64
หม้อแปลงภายใน				185,677.58
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์				4,200.00
รีดลอนแรงสูง				
แรงต่ำภายนอก			10,618.23	
รีดลอนแรงต่ำ			6,955.00	
ค่าชอทไลน์				14,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	155,200.20	343,029.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			24,012.05
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			367,041.27

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 367,041.27 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 155,200.20 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1847/66

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

25 ส.ค. 2566