



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล. ถึง ผจก.แกลง
เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๕๖1๖/๒๕๖8 วันที่ - 3 ส.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลง กฟอ.แกลง. - บริษัท สับปายาร์สอร์ท จำกัด
อ้างอิง เลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๐๔๒๕๕๓๐ ลว.๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท สับปายาร์สอร์ท จำกัด แจ้งความประสงค์
ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑ ผู้ใช้ไฟ บริษัท สับปายาร์สอร์ท จำกัด เลขที่ ๒๑๕/๓ หมู่ ๖ ตำบล กรำ อำเภอ แกลง
จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อกิจการ สถานที่พักตากอากาศ ตั้งอยู่ที่ ๒๑๕/๓ หมู่ ตำบล กรำ อำเภอ แกลง
จังหวัดระยอง

๒ เดิมใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้ว โดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๓๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง Pea ๕๐-๑๑๕๘๖๕

๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๑๐ MW.) ของสถานีจ่ายไฟแกลง อยู่
ห่าง สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๔ ผู้ใช้ไฟเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด
๓๑๕ เควีเอ. เป็นขนาด ๖๓๐ เควีเอ. (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๕ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒

๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกเครื่องวัด

- ๑.๑ ติดตั้งประกอบ ซี.ที.แรงสูงขนาด ๒๐:๕ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒ รื้อถอนประกอบ ซี.ที.แรงสูงขนาด ๑๐:๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

ผู้ใช้ไฟเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด
๓๑๕ เควีเอ. เป็นขนาด ๖๓๐ เควีเอ. (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ รื้อถอนมิเตอร์	๒,๗๒๐.๐๐ บาท	เบิกจากงบทำการ
๒ มิเตอร์	๙๒,๘๓๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	<u>๙๕,๕๕๗.๐๐ บาท</u>	

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ระบบจำหน่ายภายใน(๐๒.๒)

๑ แรงสูงภายใน	๒๒,๙๙๐.๐๐ บาท
๒ รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	๑๓,๗๑๕.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๑๕๕,๘๓๐.๐๐ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ(๐๒.๒)

๑ กำไรขั้นต้น	๓๔,๖๓๗.๐๐ บาท
๒ % ลดกำไร	- บาท
๓ จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔ กำไรสุทธิ	<u>๓๔,๖๓๗.๐๐ บาท</u>

ค่าธรรมเนียม

๑ ค่าสมทบแรงสูง	๓๑๕ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน		<u>๒๒๐,๙๖๗.๐๐ บาท</u>

ค่าหอหล่อ

	๑๓,๔๒๕.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒๓๔,๓๙๒.๐๐ บาท</u>

หักค่าสำรวจออกแบบ

	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๒๒๙,๓๙๒.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๐๕๗.๔๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๔๕,๔๔๙.๔๔ บาท</u>

(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔๕,๔๔๙.๔๔ บาท สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรงสูง เป็นของ กฟผ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายชวลิต เชื้อเงิน
หน.บค.กฟผ.แกลง

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๖๔๑๖ / ๖๕๕๘

อนุมัติ



(นายนักเรศ สุเรือง)
วสท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.กล.

๓ ส.ค. ๒๕๕๘